Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

I. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 004

I. Interim payment certificate No. 004

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1,127,925,700.00**	**97.00%**	**0.00**	**9,614,914.68**	**0.85%**	**9,614,914.68**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16,600,314.00	1.43%	0.00	496,256.08	2.99%	496,256.08
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209,735,688.00	18.04%	0.00	901,148.00	0.43%	901,148.00
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249,437,955.00	21.45%	0.00	5,816,810.50	2.33%	5,816,810.50
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253,938,256.00	21.84%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27,374,721.00	2.35%	0.00	0.00	0.00%	0.00
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8,971,793.00	0.77%	0.00	161,888.80	1.80%	161,888.80
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80,679,702.00	6.94%	0.00	1,061,288.90	1.32%	1,061,288.90
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22,273,130.00	1.92%	0.00	0.00	0.00%	0.00
9	Power Supply / Napajanje	26,601,912.00	2.29%	0.00	0.00	0.00%	0.00
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116,510,191.00	10.02%	0.00	426,932.70	0.37%	426,932.70

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71,650,868.00	6.16%	0.00	52,636.60	0.07%	52,636.60
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5,809,444.00	0.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00
13	Radovi na gornjem stroju / Mašinske instalacije i radovi	2,610,409.00	0.22%	0.00	0.00	0.00%	0.00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1,371,233.00	0.12%	0.00	0.00	0.00%	0.00
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaš tite životne sredine	34,360,084.00	2.95%	0.00	697,953.10	2.03%	697,953.10
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34,884,300.00**	**3.00%**	**17,442,150.00**	**17,442,150.00**	**50.00%**	0.00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17,442,150.00	1.50%	17,442,150.00	17,442,150.00	100.00%	0.00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17,442,150.00	1.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00
TOTAL/UKUPNO		**1,162,810,000.00**	**100.00%**	**17,442,150.00**	**27,057,064.68**	**2.33%**	**9,614,914.68**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 26.05.2022.

Amount approved By Supervisor / Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 13.06.2022.

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of preliminary works / Završetak pripremnih radova	1.00	360,447.00	360,447.00	0.00	0.00	0.06	21,626.82	0.06	21,626.82
2	Earth, concrete, reinforcement, masonry works / Zemljani radovi, beton, armirani beton, i zidarski radovi.	Completion of earth, concrete, reinforcement, masonry works / Završetak zemljanih radova, beton, armirani beton, i zidarskih radova.	1.00	182,368.00	182,368.00	0.00	0.00	0.13	23,707.84	0.13	23,707.84
3	Dry montage, and insulation works / Suvomontažni, i izolaterski radovi	Completion of dry montage, and insulation works. / Završetak suvomontažnih, i izolaterskih radova.	1.00	795,450.00	795,450.00	0.00	0.00	0.03	23,863.50	0.03	23,863.50
4	Aluminum joinery and Locksmith's works / Aluminarija i bravarski radovi	Completion of aluminum joinery and Locksmith's works / Završetak aluminarije i bravarskih radova	1.00	1,230,792.00	1,230,792.00	0.00	0.00	0.16	196,926.72	0.16	196,926.72
5	Tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Limarski radovi, čel. konstrukcija, keramičarski, podopolagački i molersko farbarski radovi	Completion of tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Završetak limarskih radova, čel. konstrukcija, keramičarskih, podopolagačkih i molersko farbarskih radova	1.00	292,892.00	292,892.00	0.00	0.00	0.20	58,578.40	0.20	58,578.40
6	Other decoration works / Ostali dekoraterski radovi	Completion of other decoration works / Završ etak dekoraterskih radova	1.00	280,160.00	280,160.00	0.00	0.00	0.35	98,056.00	0.35	98,056.00
7	Landscaping works / Spoljno uređ enje	Completion of landscaping works / Završetak spoljnog uređenja	1.00	93,410.00	93,410.00	0.00	0.00	0.18	16,813.80	0.18	16,813.80
8	Traffic surfaces / Saobraćajne površine	Completion of traffic surfaces / Završetak saobraćajnih površina	1.00	56,683.00	56,683.00	0.00	0.00	1.00	56,683.00	1.00	56,683.00
	Summary / Summary / Ukupno (USD)				**16,600,314.00**		**0.00**		**496,256.08**		**496,256.08**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 26.05.2022

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 13.06.2022

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	52,838.00	52,838.00	0.00	0.00	1.00	52,838.00	1.00	52,838.00
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	66,489.00	132,978.00	0.00	0.00	1.00	66,489.00	1.00	66,489.00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	4,429.00	8,858.00	0.00	0.00	1.00	4,429.00	1.00	4,429.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	117,075.00	234,150.00	0.00	0.00	1.00	117,075.00	1.00	117,075.00
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	56,920.00	113,840.00	0.00	0.00	1.00	56,920.00	1.00	56,920.00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	59,375.00	118,750.00	0.00	0.00	1.00	59,375.00	1.00	59,375.00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	60,695.00	121,390.00	0.00	0.00	1.00	60,695.00	1.00	60,695.00
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	143,910.00	287,820.00	0.00	0.00	1.00	143,910.00	1.00	143,910.00
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	173,740.00	347,480.00	0.00	0.00	1.00	173,740.00	1.00	173,740.00
10	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	1,922.00	3,844.00	0.00	0.00	1.00	1,922.00	1.00	1,922.00
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	75,412.00	150,824.00	0.00	0.00	1.00	75,412.00	1.00	75,412.00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna**										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog	292.00	3,841.00	1,121,572.00	0.00	0.00	23.00	88,343.00	23.00	88,343.00
	Summary / Summary / Ukupno (USD)				**209,735,688.00**		**0.00**		**901,148.00**		**901,148.00**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 26. 08. 2022.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 13. 9. 2022.

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	**Rail / Šine**										
1-1.1	Rail type 60E1, / Tip šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	404,250.00	808,500.00	0.00	0.00	2.00	808,500.00	2.00	808,500.00
1-1.2	Rail type 49E1 / Tip šine 49E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	147,000.00	294,000.00	0.00	0.00	2.00	294,000.00	2.00	294,000.00
1-1.3	Transitional rails 49E1/60E1 / Prelazne šine 49E1 / 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	5,485.00	10,970.00	0.00	0.00	2.00	10,970.00	2.00	10,970.00
1-2	**Fastening / Pribor**										
1-2.1	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail, / Elastični kolosečni pribor za betonske pragove i šine 60E1,	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	88,810.00	177,620.00	0.00	0.00	2.00	177,620.00	2.00	177,620.00
1-2.2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 49E1 rail / Elastični kolosečni pribor za betonske pragove i 49E1 šine	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	30,445.00	60,890.00	0.00	0.00	2.00	60,890.00	2.00	60,890.00
1-2.3	Fastenings for running rail and check rail,type 60E1 / Pribor za voznu i siguronosnu šinu tip 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	9,015.00	18,030.00	0.00	0.00	2.00	18,030.00	2.00	18,030.00
1-3	**Sleeper / Pragovi**										
1-3.1	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	195,005.00	390,010.00	0.00	0.00	2.00	390,010.00	2.00	390,010.00
1-3.2	Concrete sleepers on bridges, 2.60m long / Betonski pragovi na mostovima dužine 2.60m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	10,190.00	20,380.00	0.00	0.00	2.00	20,380.00	2.00	20,380.00
1-3.3	Concrete sleepers, 2.40m long / Betonski pragovi dužine 2.4m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	94,480.00	188,960.00	0.00	0.00	2.00	188,960.00	2.00	188,960.00
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.1	type 60E1-1200-1:18.5 / tip 60E1-1200-1:18.5	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	4.00	412,995.00	1,651,980.00	0.00	0.00	4.00	1,651,980.00	4.00	1,651,980.00
1-4.2	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	13.00	165,256.00	2,148,328.00	0.00	0.00	4.00	661,024.00	4.00	661,024.00
1-4.3	type 49E1-300-6° / 49E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	4.00	132,159.00	528,636.00	0.00	0.00	1.00	132,159.00	1.00	132,159.00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
1-4.4	type 60E1-200-6° / tip 60E1-200-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	2.00	142,307.00	284,614.00	0.00	0.00	2.00	284,614.00	2.00	284,614.00
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1.00	711,900.00	711,900.00	0.00	0.00	0.50	355,950.00	0.50	355,950.00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00	1.00	18,038.00	1.00	18,038.00
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1.00	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00	1.00	2,212.00	1.00	2,212.00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1.00	36,498.00	36,498.00	0.00	0.00	1.00	36,498.00	1.00	36,498.00
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.72	13,572.00	0.72	13,572.00
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	151,342.00	302,684.00	0.00	0.00	1.00	151,342.00	1.00	151,342.00
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	172,392.00	344,784.00	0.00	0.00	1.00	172,392.00	1.00	172,392.00
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i postavljanje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	25.00	18,046.00	451,150.00	0.00	0.00	11.00	198,506.00	11.00	198,506.00
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	203,575.00	407,150.00	0.00	0.00	0.50	101,787.50	0.50	101,787.50
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	134,752.00	269,504.00	0.00	0.00	0.50	67,376.00	0.50	67,376.00
Summary / Ukupno (USD)					**249,437,955.00**		**0.00**		**5,816,810.50**		**5,816,810.50**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 26.05.2022.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Јован Н. Вучковић
дипл. грађ. инж.
415 9343 05
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 13.06.2022.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срђан Ж. Васић
дипл. грађ. инж.
315 4271 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

6. Drainage Works / Drenažni radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Drainage works in Novi Sad and TPS Railway Station / Drenažni radovi u stanici Novi Sad i TPS Novi Sad**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1.00	809,444.00	809,444.00	0.00	0.00	0.20	161,888.80	✓ 0.20	161,888.80
	Summary / Ukupno (USD)				**8,971,793.00**		**0.00**		**161,888.80**		**161,888.80**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 26.05.2022.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 13.06.2022.

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad**										
A-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	179,882.00	179,882.00	0.00	0.00	0.50	89,941.00	0.50	89,941.00
A-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
1	Single cantilever-procurement / Jednostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	96,334.00	192,668.00	0.00	0.00	0.70	67,433.80	0.70	67,433.80
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	65,682.00	131,364.00	0.00	0.00	0.70	45,977.40	0.70	45,977.40
3	Twin cantilever-procurement / Dvostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	67,050.00	134,100.00	0.00	0.00	0.60	40,230.00	0.60	40,230.00
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	45,716.00	91,432.00	0.00	0.00	0.60	27,429.60	0.60	27,429.60
5	Mid-point-procurement / Čvrsta tačka - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	7,707.00	15,414.00	0.00	0.00	0.60	4,624.20	0.60	4,624.20
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	5,255.00	10,510.00	0.00	0.00	0.60	3,153.00	0.60	3,153.00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Fixed end -procurement / Čvrsto zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	9,751.00	19,502.00	0.00	0.00	0.70	6,825.70	0.70	6,825.70
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	6,648.00	13,296.00	0.00	0.00	0.70	4,653.60	0.70	4,653.60
9	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	52,604.00	105,208.00	0.00	0.00	0.60	31,562.40	0.60	31,562.40
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	35,866.00	71,732.00	0.00	0.00	0.60	21,519.60	0.60	21,519.60
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	15,054.00	30,108.00	0.00	0.00	0.80	12,043.20	0.80	12,043.20
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	10,264.00	20,528.00	0.00	0.00	0.80	8,211.20	0.80	8,211.20
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	265,446.00	530,892.00	0.00	0.00	0.60	159,267.60	0.60	159,267.60
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	180,985.00	361,970.00	0.00	0.00	0.60	108,591.00	0.60	108,591.00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
15	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	15,686.00	31,372.00	0.00	0.00	0.60	9,411.60	0.60	9,411.60
16	Section insulator-works / Sekcioni izolator - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	10,695.00	21,390.00	0.00	0.00	0.60	6,417.00	0.60	6,417.00
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	4,972.00	9,944.00	0.00	0.00	0.70	3,480.40	0.70	3,480.40
18	Disconnectors-works / Rastavljač - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	3,390.00	6,780.00	0.00	0.00	0.60	2,034.00	0.60	2,034.00
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	53,100.00	106,200.00	0.00	0.00	0.50	26,550.00	0.50	26,550.00
A-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	59,337.00	118,674.00	0.00	0.00	0.50	29,668.50	0.50	29,668.50
A-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Zavr šetak radova	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	103,688.00	207,376.00	0.00	0.00	0.70	72,581.60	0.70	72,581.60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad - Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad - Rumenka**										
B-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	40,078.00	40,078.00	0.00	0.00	0.50	20,039.00	0.50	20,039.00
B-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
1	Single cantilever-procurement / Jednostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2.00	164,713.00	329,426.00	0.00	0.00	0.50	82,356.50	0.50	82,356.50
3	Twin cantilever-procurement / Dvostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2.00	56,548.00	113,096.00	0.00	0.00	0.50	28,274.00	0.50	28,274.00
5	Mid-point-procurement / Čvrsta tačka - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2.00	33,913.00	67,826.00	0.00	0.00	0.50	16,956.50	0.50	16,956.50
7	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2.00	77,152.00	154,304.00	0.00	0.00	0.50	38,576.00	0.50	38,576.00
9	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2.00	8,895.00	17,790.00	0.00	0.00	0.50	4,447.50	0.50	4,447.50
C	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka**										
C-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	26,148.00	26,148.00	0.00	0.00	0.50	13,074.00	0.50	13,074.00
D	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka - Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka - Kisač**										
D1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	19,105.00	19,105.00	0.00	0.00	0.50	9,552.50	0.50	9,552.50

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač**										
E-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	39,865.00	39,865.00	0.00	0.00	0.50	19,932.50	0.50	19,932.50
F	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac - Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač - Stepanovićevo**										
F-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	73,109.00	73,109.00	0.00	0.00	0.50	36,554.50	0.50	36,554.50
G	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo**										
G-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	15,228.00	15,228.00	0.00	0.00	0.50	7,614.00	0.50	7,614.00
H	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo - Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo - Zmajevo**										
H-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.25	2,305.50	0.25	2,305.50
Summary / Ukupno (USD)					**80,679,702.00**		**0.00**		**1,061,288.90**		**1,061,288.90**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 26.06.2021

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 13.06.2021

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Interlocking of the Novi Sad Passenger station and interstation distance belong to the Novi Sad / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Novi Sad putnička i međustanično rastojanje koje pripada Novom Sadu**										
A-7	**Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici**										
1	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	48,912.00	48,912.00	0.00	0.00	0.60	29,347.20	0.60	29,347.20
2	Installing temporary interlocking / Instalacija privremenog osiguranja	station / Stanica	1.00	391,308.00	391,308.00	0.00	0.00	0.80	313,046.40	0.80	313,046.40
B	**Interlocking of the Sajlovo block station and interstation distance belong to the Sajlovo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Sajlovo i međustanično rastojanje koje pripada Sajlovu**										
B-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	3,519.00	3,519.00	0.00	0.00	0.30	1,055.70	0.30	1,055.70
D	**Interlocking of the Kisač station and interstation distance belong to the Kisač / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Kisač i međustanično rastojanje koje pripada Kisaču**										
D-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih uređaja	station / Stanica	1.00	12,228.00	12,228.00	0.00	0.00	0.60	7,336.80	0.60	7,336.80
D-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	2,111.00	2,111.00	0.00	0.00	0.30	633.30	0.30	633.30
E	**Interlocking of the Stepanovićevo station and interstation distance belong to the Stepanovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Stepanovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Stepanovićevu**										
E-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	14,945.00	14,945.00	0.00	0.00	0.60	8,967.00	0.60	8,967.00
E-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.30	774.00	0.30	774.00
F	**Interlocking of the Zmajevo station and interstation distance belong to the Zmajevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Zmajevo i međustanično rastojanje koje pripada Zmejevu**										
F-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	13,586.00	13,586.00	0.00	0.00	0.60	8,151.60	0.60	8,151.60
F-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.30	703.50	0.30	703.50

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	**Interlocking of the New Vrbas station and interstation distance belong to the New Vrbas / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Vrbas nova i međustanično rastojanje koje pripada Vrbas novoj**										
G-12	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	3,753.00	3,753.00	0.00	0.00	0.30	1,125.90	0.30	1,125.90
H	**Interlocking of the Lovćenac station and interstation distance belong to the Lovćenac / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Lovćenac i međustanično rastojanje koje pripada Lovćencu**										
H-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	16,303.00	16,303.00	0.00	0.00	0.60	9,781.80	0.60	9,781.80
H-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	0.30	844.50	0.30	844.50
I	**Interlocking of the Bačka Topola station and interstation distance belong to the Bačka Topola / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Bačka Topola i međustanično rastojanje koje pripada Bačkoj Topoli**										
I-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	32,608.00	32,608.00	0.00	0.00	0.60	19,564.80	0.60	19,564.80
I-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	5,631.00	5,631.00	0.00	0.00	0.30	1,689.30	0.30	1,689.30
J	**Interlocking of the Žednik station and interstation distance belong to the Žednik / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Žednik i međustanično rastojanje koje pripada Žedniku**										
J-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	17,663.00	17,663.00	0.00	0.00	0.60	10,597.80	0.60	10,597.80
J-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.30	915.00	0.30	915.00
K	**Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu**										
K-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	19,021.00	19,021.00	0.00	0.00	0.60	11,412.60	0.60	11,412.60
K-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.30	985.50	0.30	985.50
Summary / Ukupno (USD):					**116,510,191.00**		**0.00**		**426,932.70**		**426,932.70**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: Dejan Vukić

Date/Datum : 16.05.2022

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 13.06.2022

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Dispatching and railway devices and local cable networks / DISPEČERSKI I PRUŽNI UREĐAJI I LOKALNA KABLOVSKA MREŽA**										
34	Vocice recorder- material / REGISTROFON - materijal	set / komplet	1.00	46,394.00	46,394.00	0.00	0.00	1.00	46,394.00	1.00	46,394.00
35	Vocice recorder- Work / REGISTROFON - radovi	set / komplet	1.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	1.00	3,865.00	1.00	3,865.00
D	**Design of telecommunication System in stations and stopping places / PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U STANICAMA I STAJALIŠTIMA**										
D-1	**Index volume / OPŠTA SVESKA**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.20	681.60	0.20	681.60
D-6	**Location KISAC / LOKACIJA KISAČ**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.20	424.00	0.20	424.00
D-8	**Location ZMAJEVO / LOKACIJA ZMAJEVO**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.20	424.00	0.20	424.00
D-13	**Location ZEDNIK / LOKACIJA ŽEDNIK**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.20	424.00	0.20	424.00
D-14	**Location NAUMOVICEVO / LOKACIJA NAUMOVIĆEVO**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.20	424.00	0.20	424.00
Summary / Ukupno (USD):					**71,650,868.00**		**0.00**		**52,636.60**		**52,636.60**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 16.05.2022.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 13.06.2022.

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Landscaping of platforms in Novi Sad railway station / Pejzažno uređenje perona u stanici Novi Sad**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	6.00	127,380.00	764,280.00	0.00	0.00	1.12	142,665.60	1.12	142,665.60
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform walls of each platform / Završetak peronskih zidova	6.00	222,115.00	1,332,690.00	0.00	0.00	2.50	555,287.50	2.50	555,287.50
Summary / Ukupno (USD)					**34,360,084.00**		**0.00**		**697,953.10**		**697,953.10**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 26.05.2022.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 13.06.2022

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *